BILANCIO TERRE: SCAVI, RIUTILIZZI ED ESUBERI

LOTTO	EDIFICIO	SUPERFICIE	PROFONDITA' SCAVO	VOLUMI	AUTORIZZAZIONE LAVORI	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	RIUTILIZZO	SMALTIMENTO
		[mq]	[dm]	[mc]		[data]	[data]	[mc]	[mc]
A	ADM	1.900	18	3.500	DIA	26/11/2014	30/11/2015	3.500	0
A	DC01	2.688	15	4.000	DIA	19/09/2013	06/10/2014	600	3.400
A	DC02	2.688	14	3.750	PDC	20/12/2013	31/03/2015	3.750	0
A	DC03	2.688	15	4.000	DIA	13/02/2015	12/05/2016	600	3.400
A	DC04	3.008	16	4.880	DIA	17/03/2017	27/05/2019	4.880	0
A	DC05	3.008	20	6.000	SCIA	04/07/2019	29/01/2021	0	6.000
A	DC06	2.500	24	6.000	SCIA	03/06/2020	24/07/2021	0	6.000
A	DC07	5.230	23	12.100	SCIA	29/10/2021	23/06/2023	0	12.100
A	DC09	5.230	19	10.000	PDC in deroga	21/12/2022	02/07/2024	10.000	0
A	DC10	3.008	20	5.900	SCIA	03/06/2020	06/05/2022	0	5.900
A	MW GENSET	500	16	800	SCIA	08/10/2021	28/12/2022	0	800
A	SS 57 MW	1.000	16	1.600	PDC	26/06/2015	27/02/2018	1.600	0
B	DC8.1	5.200	19	10.000	SCIA	01/03/2024	in corso	10.000	0
B	DC8.2	6.000	20	11.887	SCIA	21/04/2023	20/05/2025	11.887	0
C	DC11	4.500	28	12.500	SCIA	08/03/2024	in corso	12.500	0
C	DC12	4.500	45	20.198	-	-	-	2.000	18.198
C	DC14	4.500	45	20.198	-	-	-	2.000	18.198
C	DC15	4.500	38	17.000	SCIA	13/09/2024	in corso	3.500	13.500
D	SS 100 MW	2.316	24	5.500	SCIA	25/03/2024	in corso	800	4.700